



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	PREÇO UNIT. (BDI 29,42%)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (BDI 29,42%)	Medição do Período - BM nº 1			Acumulado nas Medições Anteriores			Acumulado Total		
								%	QUANT	R\$	%	QUANT	R\$	%	QUANT	R\$
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES															
1.1	Demolição manual de piso vinílico, em placas 40x40cm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido.	m2	3.100	R\$ 7,79	R\$ 10,08	R\$ 24.149,00	R\$ 31.253,64	43,78%	1.357,20	R\$ 13.683,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	43,78%	1.357,20	R\$ 13.683,04
1.2	Demolição de piso cimentado ou contrapiso de argamassa, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento, exclusive transporte e retirada do material demolido.	m2	800	R\$ 5,61	R\$ 7,26	R\$ 4.488,00	R\$ 5.808,37	3,61%	28,84	R\$ 209,39	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,61%	28,84	R\$ 209,39
1.3	Remoção manual de rodapé, com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável.	m	590	R\$ 7,70	R\$ 9,97	R\$ 4.543,00	R\$ 5.879,55	42,09%	248,35	R\$ 2.474,89	0,00%	0,00	R\$ 0,00	42,09%	248,35	R\$ 2.474,89
1.4	Retirada de cx. de passagem de piso.	un.	200	R\$ 4,47	R\$ 5,79	R\$ 894,00	R\$ 1.157,01	24,50%	49,00	R\$ 283,47	0,00%	0,00	R\$ 0,00	24,50%	49,00	R\$ 283,47
1.5	Retirada de tomada de piso.	un.	1.500	R\$ 4,47	R\$ 5,79	R\$ 6.705,00	R\$ 8.677,61	21,00%	315,00	R\$ 1.822,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	21,00%	315,00	R\$ 1.822,30
2	CONTRAPISO															
2.1	Contrapiso desempenado com argamassa 1:4, espessura média = 4,0cm, para recomposição de pontos de tomadas e de eletrocalhas de piso, retiradas. Preparo manual.	m2	1.000	R\$ 51,62	R\$ 66,81	R\$ 51.620,00	R\$ 66.806,60	9,98%	99,75	R\$ 6.663,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,98%	99,75	R\$ 6.663,96
3	PISO VINÍLICO															
3.1	Aplicação de massa niveladora do tipo Tarkomassa da Tarkett ou equivalente.	m2	3.100	R\$ 7,78	R\$ 10,07	R\$ 24.118,00	R\$ 31.213,52	43,78%	1.357,20	R\$ 13.665,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	43,78%	1.357,20	R\$ 13.665,48
3.2	Instalação de piso vinílico em régua de (208x1230)mm, padrão amadeirado, referência Piso Ambiente Liso, coleção Séries, cor Bétula, código 24176606, do fabricante Tarkett ou equivalente, inclusive aplicação de cola a base de PVA Globafix Tarkett ou equivalente. Marca/Modelo: Belgotex do Brasil / Rocky	m2	3.100	R\$ 206,83	R\$ 267,68	R\$ 641.173,00	R\$ 829.806,10	43,78%	1.357,20	R\$ 363.294,46	0,00%	0,00	R\$ 0,00	43,78%	1.357,20	R\$ 363.294,46
4	PISO TÁTIL															
5.1	Fornecimento e instalação de piso tátil direcional e de alerta, placas 0,25x0,25x5mm em BORRACHA, instalado com cola de contato, interligando os elevadores até a entrada da Escola de Contas no 1º andar.	m2	7	R\$ 408,94	R\$ 529,25	R\$ 2.862,58	R\$ 3.704,75	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
5	RODAPÉ E ARREMATAS															
5.1	Fornecimento e instalação de rodapé em madeira ipê/cumaru ou equivalente, esp. 2cm, altura= 7cm, com buchas de nylon e parafusos.	m	30	R\$ 37,55	R\$ 48,60	R\$ 1.126,50	R\$ 1.457,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
5.2	Instalação de rodapé, exclusive fornecimento do rodapé.	m	590	R\$ 14,34	R\$ 18,56	R\$ 8.460,60	R\$ 10.949,71	42,09%	248,35	R\$ 4.609,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	42,09%	248,35	R\$ 4.609,08
5.3	Fita/junção metálica mesmo nível, cor champagne (Perfil de alumínio redutor).	m	30	R\$ 56,85	R\$ 73,58	R\$ 1.705,50	R\$ 2.207,26	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
6	EMASSAMENTO DE PAREDES															
6.1	Emassamento em parede com massa corrida (PVA), duas (2) demãos, inclusive lixamento para pintura.	m2	30	R\$ 17,33	R\$ 22,43	R\$ 519,90	R\$ 672,85	16,67%	5,00	R\$ 112,14	0,00%	0,00	R\$ 0,00	16,67%	5,00	R\$ 112,14
7	PINTURA															
7.1	Execução de pintura com tinta látex acrílica Premium Acetinado, branco, 02 (duas) demãos.	m2	650	R\$ 12,13	R\$ 15,70	R\$ 7.884,50	R\$ 10.204,12	60,48%	393,09	R\$ 6.170,98	0,00%	0,00	R\$ 0,00	60,48%	393,09	R\$ 6.170,98
7.2	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.	m2	30	R\$ 4,09	R\$ 5,29	R\$ 122,70	R\$ 158,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
7.3	Lixamento manual de superfície de madeira para remoção de tinta (rodapés).	m2	41,3	R\$ 1,90	R\$ 2,46	R\$ 78,47	R\$ 101,56	48,11%	19,87	R\$ 48,86	0,00%	0,00	R\$ 0,00	48,11%	19,87	R\$ 48,86
7.4	Pintura com verniz sintético marítimo em madeira, duas (2) demãos, acabamento tipo fosco (rodapés).	m2	43,4	R\$ 24,20	R\$ 31,32	R\$ 1.050,28	R\$ 1.359,27	45,78%	19,87	R\$ 622,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	45,78%	19,87	R\$ 622,32
8	BOTA-FORA E TRANSPORTE															
8.1	Transporte de material demolido em caçamba, exclusive carga manual ou mecânica.	m3	50	R\$ 60,15	R\$ 77,85	R\$ 3.007,50	R\$ 3.892,31	60,00%	30,00	R\$ 2.335,38	0,00%	0,00	R\$ 0,00	60,00%	30,00	R\$ 2.335,38
8.2	Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mão, com distâncias maiores que 50m e menores ou iguais a 100m, inclusive carga/descarga (bota-fora e materiais em geral para obra).	m3	100	R\$ 35,21	R\$ 45,57	R\$ 3.521,00	R\$ 4.556,88	43,58%	43,58	R\$ 1.985,89	0,00%	0,00	R\$ 0,00	43,58%	43,58	R\$ 1.985,89
	TOTAL						R\$ 1.019.867,82	40,98%		R\$ 417.981,65	0,00%		R\$ 0,00	40,98%		R\$ 417.981,65