

Razão Social: Ipê Pisos, Revestimentos & Decorações Ltda.

CNPJ: 22.214.570/0001-17

End.: Quadra 03B, Lote 04, Gleba F, nº 02 - Parque Esplanada III - Valparaíso de Goiás/GO - CEP 72876-303

MEDICÃO\_24.0.00004265-6\_BM2 (Lote 2)



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	PREÇO UNIT. (BDI 29,42%)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (BDI 29,42%)	Medição do Período - BM nº 2			Acumulado nas Medições Anteriores			Acumulado Total		
								%	QUANT	R\$	%	QUANT	R\$	%	QUANT	R\$
<b>1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>															
1.1	Demolição manual de piso vinílico, em placas 40x40cm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido.	m2	3.100	R\$ 7,79	R\$ 10,08	R\$ 24.149,00	R\$ 31.253,64	43,78%	1.357,20	R\$ 13.683,04	43,78%	1.357,20	R\$ 13.683,04	87,56%	2.714,40	R\$ 27.366,09
1.2	Demolição de piso cimentado ou contrapiso de argamassa, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento, exclusive transporte e retirada do material demolido.	m2	800	R\$ 5,61	R\$ 7,26	R\$ 4.488,00	R\$ 5.808,37	32,97%	263,79	R\$ 1.915,23	3,61%	28,84	R\$ 209,39	36,58%	292,63	R\$ 2.124,62
1.3	Remoção manual de rodapé, com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável.	m	590	R\$ 7,70	R\$ 9,97	R\$ 4.543,00	R\$ 5.879,55	26,97%	159,10	R\$ 1.585,49	42,09%	248,35	R\$ 2.474,89	69,06%	407,45	R\$ 4.060,38
1.4	Retirada de cx. de passagem de piso.	un.	200	R\$ 4,47	R\$ 5,79	R\$ 894,00	R\$ 1.157,01	24,50%	49,00	R\$ 283,47	24,50%	49,00	R\$ 283,47	49,00%	98,00	R\$ 566,94
1.5	Retirada de tomada de piso.	un.	1.500	R\$ 4,47	R\$ 5,79	R\$ 6.705,00	R\$ 8.677,61	21,20%	318,00	R\$ 1.839,65	21,00%	315,00	R\$ 1.822,30	42,20%	633,00	R\$ 3.661,95
<b>2</b>	<b>CONTRAPISO</b>															
2.1	Contrapiso desempenado com argamassa 1:4, espessura média = 4,0cm, para recomposição de pontos de tomadas e de eletrocalhas de piso, retiradas. Preparo manual.	m2	1.000	R\$ 51,62	R\$ 66,81	R\$ 51.620,00	R\$ 66.806,60	5,24%	52,41	R\$ 3.501,33	9,98%	99,75	R\$ 6.663,96	15,22%	152,16	R\$ 10.165,29
<b>3</b>	<b>PISO VINÍLICO</b>															
3.1	Aplicação de massa niveladora do tipo Tarkomassa da Tarkett ou equivalente.	m2	3.100	R\$ 7,78	R\$ 10,07	R\$ 24.118,00	R\$ 31.213,52	43,78%	1.357,20	R\$ 13.665,48	43,78%	1.357,20	R\$ 13.665,48	87,56%	2.714,40	R\$ 27.330,96
3.2	Instalação de piso vinílico em régua de (208x1230)mm, padrão amadeirado, referência Piso Ambiente Liso, coleção Séries, cor Bétula, código 24176606, do fabricante Tarkett ou equivalente, inclusive aplicação de cola a base de PVA Globalfix Tarkett ou equivalente. Marca/Modelo: Belgotex do Brasil / Rocky	m2	3.100	R\$ 206,83	R\$ 267,68	R\$ 641.173,00	R\$ 829.806,10	43,78%	1.357,20	R\$ 363.294,46	43,78%	1.357,20	R\$ 363.294,46	87,56%	2.714,40	R\$ 726.588,93
<b>4</b>	<b>PISO TÁTIL</b>															
5.1	Fornecimento e instalação de piso tátil direcional e de alerta, placas 0,25x0,25x5mm em BORRACHA, instalado com cola de contato, interligando os elevadores até a entrada da Escola de Contas no 1º andar.	m2	7	R\$ 408,94	R\$ 529,25	R\$ 2.862,58	R\$ 3.704,75	87,14%	6,10	R\$ 3.228,43	0,00%	0,00	R\$ 0,00	87,14%	6,10	R\$ 3.228,43
<b>5</b>	<b>RODAPÉ E ARREMATES</b>															
5.1	Fornecimento e instalação de rodapé em madeira ipê/cumaru ou equivalente, esp. 2cm, altura= 7cm, com buchas de nylon e parafusos.	m	30	R\$ 37,55	R\$ 48,60	R\$ 1.126,50	R\$ 1.457,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
5.2	Instalação de rodapé, exclusive fornecimento do rodapé.	m	590	R\$ 14,34	R\$ 18,56	R\$ 8.460,60	R\$ 10.949,71	9,02%	53,21	R\$ 987,52	42,09%	248,35	R\$ 4.609,08	51,11%	301,56	R\$ 5.596,60
5.3	Fita/junção metálica mesmo nível, cor champagne (Perfil de alumínio redutor).	m	30	R\$ 56,85	R\$ 73,58	R\$ 1.705,50	R\$ 2.207,26	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
<b>6</b>	<b>EMASSAMENTO DE PAREDES</b>															
6.1	Emassamento em parede com massa corrida (PVA), duas (2) demãos, inclusive lixamento para pintura.	m2	30	R\$ 17,33	R\$ 22,43	R\$ 519,90	R\$ 672,85	15,00%	4,50	R\$ 100,93	16,67%	5,00	R\$ 112,14	31,67%	9,50	R\$ 213,07
<b>7</b>	<b>PINTURA</b>															
7.1	Execução de pintura com tinta látex acrílica Premium Acetinado, branco, 02 (duas) demãos.	m2	650	R\$ 12,13	R\$ 15,70	R\$ 7.884,50	R\$ 10.204,12	39,52%	256,91	R\$ 4.033,14	60,48%	393,09	R\$ 6.170,98	100,00%	650,00	R\$ 10.204,12
7.2	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.	m2	30	R\$ 4,09	R\$ 5,29	R\$ 122,70	R\$ 158,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
7.3	Lixamento manual de superfície de madeira para remoção de tinta (rodapés).	m2	41,3	R\$ 1,90	R\$ 2,46	R\$ 78,47	R\$ 101,56	10,31%	4,26	R\$ 10,48	48,11%	19,87	R\$ 48,86	58,43%	24,13	R\$ 59,34
7.4	Pintura com verniz sintético marítimo em madeira, duas (2) demãos, acabamento tipo fosco (rodapés).	m2	43,4	R\$ 24,20	R\$ 31,32	R\$ 1.050,28	R\$ 1.359,27	9,82%	4,26	R\$ 133,42	45,78%	19,87	R\$ 622,32	55,60%	24,13	R\$ 755,74
<b>8</b>	<b>BOTA-FORA E TRANSPORTE</b>															
8.1	Transporte de material demolido em caçamba, exclusive carga manual ou mecânica.	m3	50	R\$ 60,15	R\$ 77,85	R\$ 3.007,50	R\$ 3.892,31	40,00%	20,00	R\$ 1.556,92	60,00%	30,00	R\$ 2.335,38	100,00%	50,00	R\$ 3.892,31
8.2	Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mão, com distâncias maiores que 50m e menores ou iguais a 100m, inclusive carga/descarga (bota-fora e materiais em geral para obra).	m3	100	R\$ 35,21	R\$ 45,57	R\$ 3.521,00	R\$ 4.556,88	29,00%	29,00	R\$ 1.321,49	43,58%	43,58	R\$ 1.985,89	72,58%	72,58	R\$ 3.307,38
	<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.019.867,82</b>	<b>40,31%</b>		<b>R\$ 411.140,48</b>	<b>40,98%</b>		<b>R\$ 417.981,65</b>	<b>81,30%</b>		<b>R\$ 829.122,13</b>